

## Отчет №10

### «О результатах проверки соблюдения условий концессионного соглашения ООО «ТК Новгородская» за первый квартал 2019 года»

29 апреля 2016 года по результатам открытого конкурса, в соответствии с федеральным законом 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – федеральный закон) Муниципальное образование – городской округ Великий Новгород, в лице Администрации Великого Новгорода и общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» (далее – концессионер, ООО «ТК Новгородская») подписали концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Теплоэнерго», принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию – Великий Новгород (далее – концессионное соглашение).

В соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 30.04.2015 № 1783 «О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 25.09.2015 № 5056» «отдельные полномочия концедента при исполнении концессионного соглашения в части контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от имени городского округа Великий Новгород осуществляет муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода «Теплоэнерго»».

В течение 1 квартала 2019 года муниципальным унитарным предприятием Великого Новгорода «Теплоэнерго» (далее – МУП «Теплоэнерго») были проведены проверки соблюдения концессионером условий концессионного соглашения по следующим направлениям:

#### **1. Проверка использования объектов иного имущества - транспортных средств на предмет их эксплуатации в установленном концессионным соглашением порядке**

В соответствии с П.2 раздела VI концессионного соглашения Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения и иного имущества. Поэтому, с целью проверки системы и методов поддержания движимого имущества в исправном техническом состоянии, МУП «Теплоэнерго» письмом №369 от 31.01.2019 г. запросило представить информацию в виде заверенных копий следующих документов:

- согласованный и утвержденный план-график технического обслуживания объектов движимого имущества на 2019 год;

- согласованные и утвержденные действующие регламенты по техническому обслуживанию движимого имущества на 2019 год;
  - согласованный и утвержденный план-график текущего и капитального ремонта движимого имущества на 2019 год;
  - коэффициент технической готовности транспортных средств за 2018 год ежемесячно;
  - заключенные договоры (контракты) на поставку запасных частей на 2019 год;
  - разработанное, утвержденное и согласованное положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств;
  - журнал технического состояния и выпуска на линию транспортных средств;
  - согласованный и утвержденный бюджет по поддержанию автотранспортных средств в исправном техническом состоянии на 2019 год;
  - согласованные и утвержденные инструкции по безопасности дорожного движения (БДД), план по БДД, журнал учета нарушений ПДД на 2019 год,
- а также обеспечить доступ к объектам движимого имущества (в соответствии с приложением №1) для проверки их текущего технического состояния и эксплуатации в соответствии требованиями концессионного соглашения

Запрашиваемая информация была предоставлена ООО «ТК Новгородская» - письмо №450 от 07.02.2019 г. в виде:

- графика технического обслуживания ТС на 2019 год;
- копий договоров на поставку запасных частей, масел и смазок №22 от 10.01.2019, № 23 от 10.01.2019, №325 от 23.04.2019, №326 от 23.04.2018;
- копий из журнала выпуска и приема парка АТУ;
- выписки из бюджетного плана на 2019 год по содержанию автотранспортной техники ООО «ТК Новгородская по району теплоснабжения Великий Новгород»;
- копий инструкций работы водителей;
- графика капитального и кузовного ремонта ТС на 2019 год;
- справки о коэффициенте технической готовности автотранспорта района теплоснабжения г. Великий Новгород за 2018 год, который составил – 0,92 в среднем по году;
- плана по безопасности дорожного движения на 2019 год;
- копии из журнала учета нарушений ПДД, Правил технической эксплуатации и других правил перевозок, связанных с обеспечением безопасности движения, которые допустили водителя предприятия.

На предмет текущего технического состояния и эксплуатации в соответствии требованиями концессионного соглашения были проверены автотранспортные средства (выборочно): грузовой седельный тягач DONGFENG DFL 4251F с прицепом гос. № E774KE53, КАМАЗ-45395В гос. № С007ВН53, грузовой седельный тягач Камаз 54115N с прицепом гос.№ E778KE53, КАМАЗ-65115 гос.№ E857KE53, ГАЗ-27527 гос.№ E482CA53, Автокран КС-3579 гос.№ P136PP53, Трактор

ЛТЗ гос.№ НУ 2862, ГАЗель гос.№ С884МС53, а/м ГАЗ гос.№ Е645НК53, , а/м ГАЗель гос.№881МС53, ВАЗ 2107 гос.№Е856КЕ, ВАЗ 2107 гос.№Е682КЕ.

Пунктом 2 раздела XI «Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения» концессионного соглашения предусмотрено, что «Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 раздела I настоящего соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта соглашения и иного имущества в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, установленных в разделе IX настоящего соглашения».

В период с 25 февраля по 11 марта 2019 года, на основании письменного разрешения ООО «ТК Новгородская» №450 от 07.02.2019 г., главным инженером МУП «Теплоэнерго» Г.А. Самусовым была проведена проверка по использованию ООО "ТК Новгородская" объектов иного движимого имущества - транспортных средств на предмет их эксплуатации в установленном концессионным соглашением порядке за ноябрь, декабрь 2018 года и январь 2019 года, соблюдении ООО «ТК Новгородская» приказа за №200, запрещающего использование техники за рамками условий, установленных концессионным соглашением (письмо № 2563 от 19.07.2018), а также.

#### **Проверке подверглись:**

- путевые листы транспортных средств, выданные в период с 01.11.2018 по 31.01.2019 года.

По результатам проверки было установлено, что транспортные средства в указанный период использовались в установленном концессионным соглашением порядке с максимально возможной их эффективностью (факты использования автотранспортных средств силами компании ООО «ТК Новгородская» не связанные с осуществлением деятельности в рамках концессионного соглашения при проверке путевых листов не выявлены). Существующая система планового технического обслуживания позволяет поддерживать транспортные средства в исправном техническом состоянии на протяжении установленного отчетного периода, что подтверждается выборочной проверкой текущего технического состояния транспортных средств.

#### **2. Проверка деятельности, связанной с техническим перевооружением и строительством блочно-модульных котельных 2018-2019 гг.**

В соответствии с инвестиционной программой ООО «ТК Новгородская» в 2018 году выполнило строительство и техническое перевооружение объектов теплоснабжения Великого Новгорода второго этапа Соглашения:

1. Котельная №24 по адресу г. Великий Новгород пос. Волховский ул. Керамическая 4/1 - строительство блочно-модульной котельной;

2.Котельная № 33 по адресу г. Великий Новгород пос. Кречевицы - строительство блочно-модульной котельной;

3.Котельная № 37 по адресу пос. Деревяницы ул. Береговая 51 к.1 – техническое перевооружение котельной.

Работы, на основании заключенного договора подряда №564 от 19.07.2018, выполняло ООО «Северная Компания», г. Санкт-Петербург. МУП «Теплоэнерго», в соответствии с концессионным соглашением, осуществляло технический надзор за производством работ и контроль за соблюдением графика работ на объектах Соглашения – Приложение № 2 к договору подряда от 19.07.2018 г.

По факту завершения строительства двух автоматизированных блочно-модульных котельных № 24 и №33 и техническому перевооружению котельной № 37 ООО «ТК Новгородская» были направлены в адрес МУП «Теплоэнерго» письмом №391 от 04.02.2019 г. акты приемки законченного строительством объекта КС 11, а также Акт завершения Концессионером работ в 2018 году по техническому перевооружению объекта Концессионного соглашения от 29.04.2016 г. в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения и централизованного горячего водоснабжения г. Великий Новгород от 05.02.2019 г. подписанный представителем Администрации Великого Новгорода с одной стороны и Концедентом (ООО ТК Новгородская) с другой.

**Основные характеристики объекта Соглашения после проведения строительства и реконструкции в 2018 г. :**

№ кот.	Адрес	Мощность (Гкал/час)		КПД (%)		
		До техперев.	После	До техперев.	После	
					План	Факт (*)
37	ул. Береговая, д. 51, к. 1	6,02	5,5	88	91	92
БМК (**)	мкрн. Волховский, ул. Керамическая, д.4/1, к. 1	16,44	11	88	91	92
БМК (***)	мкрн. Кречевицы, д. 172, к. 3	21,12	9,0	82	91	95

(\*) - на основании паспортных данных.

(\*\*) - вновь построенная блочно-модульная автоматическая газовая котельная (БМК) взамен старой котельной № 24.

(\*\*\*) - вновь построенная блочно-модульная автоматическая газовая котельная (БМК) взамен старой котельной № 33.

**Основные показатели деятельности Концессионера за 2018 г..**

№ п/п	Наименование показателя(*)	Значение (руб.)	
		План	Факт
<b>1</b>	<b>Предельный размер расходов на техническое перевооружение и строительство объектов теплоснабжения, входящих в состав КС, в том числе:</b>	<b>274 267 000,00</b>	<b>197 294 746,47 (**)</b>
<b>1.1</b>	<b>Проектно-изыскательные работы, в том числе:</b>	<b>всего</b>	<b>23 711 112,98</b>
1.1.1	- разработка проектно-сметной документации, в том числе:		23 640 309,98
1.1.1.1	- экспертиза проектной документации		839 985,00
1.1.1.2	- экспертиза промышленной безопасности проектной документации		65 000,00
1.1.2	- проверка достоверности сметной стоимости		70 803,00
<b>1.2</b>	<b>Проведение строительно-монтажных работ, в том числе по объектам:</b>	<b>всего</b>	<b>172 390 213,18</b>
1.2.1	Техническое перевооружение котельной № 37 (ул. Береговая, д. 51, к. 1)		48 588 059,96
1.2.2	Строительство БМК (мкрн. Волховский, ул. Керамическая, д.4/1, к. 1)		67 092 124,94
1.2.3	Строительство БМК. (мкрн. Кречевицы, д. 172, к. 3)		56 710 028,28
<b>1.3</b>	<b>Проведение строительного контроля (общестроительных работ)</b>		<b>500 000,00</b>
<b>1.4</b>	<b>Проведение строительного контроля (устройство внутреннего и наружного газопровода)</b>		<b>40 976,00</b>
<b>1.5</b>	<b>Работы по подключению к сетям газораспределения</b>		<b>39 894,00</b>
<b>1.6</b>	<b>Технологическое присоединение к электросетям</b>		<b>30 222,00</b>
<b>1.7</b>	<b>Работы по перекладке сетей водоснабжения, технологическое присоединения к сетям водоснабжения</b>		<b>280 928,31</b>
<b>1.8</b>	<b>Кадастровые работы по составлению технических планов новых объектов</b>		<b>193 400,00</b>
<b>1.9</b>	<b>Работы по составлению энергетических паспортов новых объектов</b>		<b>95 000,00</b>
<b>1.10</b>	<b>Работы по выполнению технических условий, выданных ПАО «Ростелеком»</b>		<b>13 000,00</b>
<b>2</b>	<b>Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера</b>		
2.1	Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.)	407 095,05	407 095,05
2.2	Нормативный уровень прибыли (%)	7	7
<b>2.3</b>	<b>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности</b>		
2.3.1	Удельный расход топлива (природный газ) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал)	164,44	164,44
2.3.2	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)	3,44	3,44
2.3.3	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тыс. Гкал)	121,59	121,59
2.3.4	Величина технологических потерь теплоносителя по	245,91	245,91

№ п/п	Наименование показателя(*)	Значение (руб.)	
		План	Факт
	тепловым сетям (тыс.м3)		
<b>3</b>	<b>Плановые значения показателей надежности деятельности Концессионера на каждый год срока действия концессионного соглашения</b>		
3.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0	0
3.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0	0

(\*) - Приложение № 9кс к Концессионному соглашению от 29.04.2016

(\*\*) - экономия запланированных средств произошла за счёт проведения процедуры «выбора поставщика услуги», а также за счёт сокращения расходов при проведении строительно-монтажных работ. Сэкономленные средства будут использованы при выполнении следующих этапов

Перечень основных видов работ, выполненных в рамках строительства и реконструкции объектов теплоснабжения в 2018 году:

1. Произведена замена всего существующего технологического оборудования котельной № 37 (ул. Береговая, д. 51, к. 1) на новое, современное, построены две новые блочно-модульные автоматические газовые котельные (далее БМК) взамен старых котельных № 24 (мкрн. Волховский, ул. Керамическая, д.4/1, к. 1) и № 33(мкрн. Кречевицы, д. 172, к. 3)

2. Полностью автоматизирован процесс выработки тепловой энергии котельной.

3. Организована система передачи данных (диспетчеризация) о работе оборудования котельной и БМК, а также о параметрах теплоносителя.

4. Организована передача данных о работе оборудования котельной и БМК на пульт удаленной аварийно-диспетчерской службы.

5. Работа оборудования котельной и БМК осуществляется без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

6. Предусмотрено электроснабжение от двух независимых вводов. На всех объектах установлены аварийные источники электроснабжения - дизельгенераторы.

7. На всех котельных установлено современное оборудование химводоподготовки и баки аварийного запаса воды для подпитки системы теплоснабжения.

8. Помещения котельных оборудованы системой автоматического порошкового пожаротушения и системой охранной сигнализации, а также системой автоматического газообнаружения, обеспечивающей постоянный контроль загазованности воздушной среды по СО и СН4.

В ответ на запрос МУП «Теплоэнерго» от 06.02.2019 № 481 о предоставлении информации о планируемых мероприятиях по техническому перевооружению в рамках 3 этапа концессионного

соглашения ООО «ТК Новгородская» предоставила письменную информацию о планах на 2019 год по реконструкции и модернизации объектов соглашения в соответствии с действующей инвестиционной программой по следующим котельным (ответ №289 от 06.02.2019 г.):

Котельная № 46, 46А, расположенная по адресу: г. Великий Новгород, ул.Свободы, д.15/1

Котельная № 61, расположенная по адресу: г. Великий Новгород, ул.Мира, д.19 корп.3

Котельная № 54 расположенной по адресу: г. Великий Новгород, ул.Попова, д.6, корп.4

Котельная № 50, расположенная по адресу: г. Великий Новгород ул.А.Корсунова, д.29, корп.4

Котельная № 57, расположенная по адресу: г. Великий Новгород ул. Павла Левитта д.10 корп.3

Котельная № 42, расположенная по адресу: г. Великий Новгород ул.Павла Левитта, д.22 корп.1

На момент получения ответа шли подготовительные мероприятия по передачи проектно-сметной документации по техническому перевооружению котельных 3 этапа на государственную экспертизу.

На настоящий момент, в соответствии с согласованным с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода «Положением о порядке движения муниципального имущества, переданного в рамках концессионного соглашения» от 06.07.2018 г. продолжается процесс передачи демонтированного имущества в МУП «Теплоэнерго», числящегося на забалансовом учете предприятия с модернизированных и реконструированных объектов в 2017 году.

Котельная № 5	ул. Б. Конюшенная, д. 4
Котельная № 7+7а	ул. Панкратова, д. 30 к.1
Котельная № 8	ул. Герасименко-Маницина, 9а
Котельная № 12	ул. Стратилатовская, д.17а
Котельная № 17	ул. Державина, д.11 к.4.
Котельная № 66	ул. Б.С-Петербургская, д.161а
Котельная № 70	ул. Береговая, 56 стр.1
Котельная № 6	ул. Козьмодемьянская, д.12 к.1
Котельная № 26	ул. Тихвинская, д.13к.1

Часть объектов основных средств, пригодных к дальнейшей эксплуатации, в соответствии с вышеуказанным Положением перемещаются на иные объекты теплоснабжения Великого Новгорода с предоставлением соответствующих актов на перемещение основных средств.

### **3. Проверка текущего состояния объектов теплоснабжения Великого Новгорода, а также о подготовке к проведению плановых и текущих ремонтов на 2019г.**

В рамках контроля исполнения концессионного соглашения МУП «Теплоэнерго» был направлен запрос в адрес ООО «ТК Новгородская» № 428 от 05.02.2018 о согласовании графика посещений объектов теплоснабжения с целью проверки соблюдения ООО «ТК Новгородская» условий концессионного соглашения о надлежащем производстве, передачи и распределения тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям, а также их текущего технического состояния. В ответ было получено согласование на посещение объектов теплоснабжения (№428 от 05.02.2019) в сопровождении ответственных лиц от ООО «ТК Новгородская». В период с 13.02.19 по 22.03.19 выборочной проверке подверглись объекты, модернизированные как до, так и после передачи их в концессию, а также неавтоматические котельные, а именно:

- котельные № 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 26, 29, 34, 42, 52, 57, 60, 64, 66, 69, 71, 72.

В момент посещения объектов было проверено:

-соблюдение работниками требований по охране труда и технике безопасности на объектах теплоснабжения (инструктажи, СИЗ, ведение необходимой документации, общая проверка знаний сотрудников, порядок ведения документации и т.д.);

-территории котельных;

-общее внешнее состояние зданий и прилегающих к ним коммуникаций;

-общее внутреннее состояние зданий;

-общее техническое состояние основного технологического и вспомогательного оборудования и сети;

-техническая документация (графики ТО, регламенты ТО, режимные карты, тепловые схемы, схемы электрооборудования и т.д.);

-журналы (сменные/оперативные, проверки электрооборудования, текущего и капитального ремонта, проверки системы пожарной сигнализации и т.д.);

-факты устранения выявленных ранее нарушений на объектах теплоснабжения;

По результатам посещения объектов теплоснабжения были выявлены замечания, в том числе незначительные, несистемные и не оказывающие существенного влияния на работоспособность технологического оборудования котельных, а также на обеспечение потребителей тепловой энергией и горячей водой в рамках исполнения Концессионного соглашения. Все замечания были зафиксированы сопровождающими ответственными лицами от ООО «ТК Новгородская», большая часть которых была устранена сотрудниками «на месте». По итогам посещения объектов теплоснабжения составлен акт №1/1 от 25.03.2019, который был направлен в адрес ООО «ТК Новгородская» с указанием выявленных нарушений и требуемых сроков их устранения, письмо №1294 От 28.03.19.



В соответствии с П.2 раздела VI концессионного соглашения Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения и иного имущества. Поэтому с целью проверки системы и методов поддержания имущества в исправном техническом состоянии МУП «Теплоэнерго» письмом №480 от 06.02.2019 г. запросило предоставить информацию в виде заверенных копий следующих документов:

- согласованный и утвержденный план-график технического обслуживания объектов недвижимого имущества на 2019 год;
- согласованные и утвержденные действующие регламенты по техническому обслуживанию недвижимого имущества на 2019 год;
- согласованный и утвержденный план-график текущего и капитального ремонта недвижимого имущества на 2019 год;
- заключенные договоры (контракты) на поставку запасных частей на 2019 год;
- согласованный и утвержденный бюджет по поддержанию недвижимого имущества в исправном техническом состоянии на 2019 год;

Запрашиваемая информация была предоставлена ООО «ТК Новгородская» - письмо №480 от 25.02.2019 г. в виде:

- согласованного и утвержденного плана-графика текущего и капитального ремонта в электронном виде;
- сведений по ремонту тепловых сетей на 2019 г. в электронном виде;
- планов текущего и капитального ремонта оборудования на 2019 г. в электронном виде.

#### **4. О проверке финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТК Новгородская»**

На основании Заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода: «Анализ объемов и источников инвестиций в объекты муниципальной собственности, переданных в концессию ООО «ТК Новгородская» за 2017», в соответствии с Информацией Минфина РФ от 24.12.2007 «Об особенностях отражения концессионером в бухгалтерском учете операций по концессионному соглашению», осуществление концедентом предусмотренного Федеральным законом контроля за исполнением концессионного соглашения предполагает, среди прочего, рассмотрение концедентом бухгалтерской отчетности концессионера в части, раскрывающей исполнение концессионером концессионного соглашения. В связи с этим, в рамках проведения квартальной проверки в соответствии п.11 и п.19 раздела IV концессионного соглашения МУП «Теплоэнерго» письмом 483 от 07.02.2019 запросило ООО «ТК Новгородская» представить информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТК Новгородская» в отношении

системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, являющейся объектом концессионного соглашения от 29.04.2016 года за 2018 год в разрезе объектов соглашения (котельных), а именно:

-выручка;

-объем выработанной тепловой энергии и отпущенного ГВС;

-себестоимость по статьям затрат;

-валовая и чистая прибыль;

-информацию по фактически вложенным средствам в объекты инвестиционной программы в 2018 году;

- сведения о начальной, остаточной и восстановительной стоимости реконструированных объектов в 2018 году;

- сведения о первоначальной стоимости, начисленной амортизации и остаточной стоимости за 2016, 2017, 2018 годы по объектам основных средств переданным по концессионному соглашению.

А также в соответствии с п.1 раздела X концессионного соглашения Концессионер обязан вносить концессионный платеж в форме твердой суммы платежей, перечисляемой периодически или единовременно, в течение всего срока действия Соглашения, путем перечисления денежных средств в бюджет Великого Новгорода.

В связи с этим МУП «Теплоэнерго» попросило представить информацию о планируемой дате перечисления концессионного платежа за 2019 год и реестр оплаты концессионного платежа за 2018 год.

Письмом №517 от 13.02.2019 ООО «ТК Новгородская» предоставила информацию только по датам внесения концессионного платежа, который за 2018 год составил – 70 млн.руб. В предоставлении остальной информации было отказано по причине того, что запрашиваемая информация относится к финансово-хозяйственной деятельности предприятия, либо носит гриф коммерческой тайны. Информация, подлежащая раскрытию, согласно постановлению Правительства РФ от 05.07.2013 № 570- (ред.12.07.2018) «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, тепловыми организациями и органами регулирования» размещена на сайте ООО «ТК Новгородская» по адресу <http://tk.nov.ru/zakupki/raskrytie-informacii/>.

## **Вывод:**

По результатам проверки за 1 квартал 2019 года можно сделать вывод о том, что ООО «ТК Новгородская» предпринимает все усилия по сохранению и обеспечению правильной эксплуатации основных фондов принятых в эксплуатацию в рамках Концессионного соглашения (движимое и недвижимое имущество) за счет планируемого и реализуемого комплекса организационно-технических мероприятий по их содержанию, обслуживанию и ремонту.

В отношении реализации инвестиционной программы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения работы проходят без значительных задержек и нарушения графика их реализации. В 2019 году введены в эксплуатацию 3 объекта, строительство и модернизация которых проводилась в 2018 году, на настоящий момент начаты работы по реализации третьего этапа по техническому перевооружению котельных.

Тем не менее, остаются не решенными вопросы (поднимаемые ранее и описанные в предыдущих отчетах №9 от 22.01.2019 г и № 8 от 27.09.2018 г. ), связанные с организацией системы пожарной безопасности на 34 объектах теплоснабжения и пользования имуществом, не вошедшим в концессионное соглашение:

- офисная мебель,
- компьютерная техника,
- а также имущество, не переданное в концессию, но находящееся на объектах концессионного соглашения (насосы, котлы и т.д.) в количестве 21 единицы балансовой стоимостью 3 294 710,81 рублей.

**Главный Инженер  
МУП «Теплоэнерго»**



**Самусов Г.А.**